

COMUNE - TREVISO
- 9 MAR. 1979
ARRIVO



RIPARTIZIONE 3^a
PROT. N. _____
IL 13 MAR. 1979
Il Dirigente di Ripartizione
Gi. Benvenuto

Al sig. SINDACO DEL COMUNE DI TREVISO

La sottoscritta Ditta [redacted] avendo ultimati i lavori di sistemazione interna del fabbricato in Comune di Treviso - V.le Montegrappa - Sez. D - Fg. 4° - m.n. 212-237 - concessione edilizia in data 18-7-1978 prot. 12193 C.E.N. 45/15-78 - variante in corso d'opera approvata in data 6-2-1979 prot. 30496 C.E.N. 66/1-79, chiede l'agibilità.

*1) Rip. III^e prot. 12193
21 MAR 1979*
*2) Rip. VI^a prot. 30496
22 MAR 1979*
Rip. II Lett. g 18/1/79

Con osservanza.

[redacted]

*Dec 10
30.5.79*

- Allegato: Collaudo statico dell'opera.

TREVISO, 13 2 - 3 - 1979

COMUNE DI TREVISO
Cat. Cl. lett.
N. prot. **6933**
Data prot. - 9 MAR 1979

Telef 49305
Arch. Fontana
13 APR 1979

Decreto Medico Provinciale
N. 7357 del 15.12.1973
Paragrafo N. 1
Esatte L. 2500
Roll 7976 dell'8.3.1979

Reg.to _____
Visto:
Il Dirigente di Ripartizione
Gi. Benvenuto

SETT. 12 - ATTUAZIONE E CONTROLLI
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Bevotto

*Att. collaudo del
Genio Civile
9.11.78, n. 2411 =*

Data concessione edilizia: 18.4.78
" " variante: 6.2.79

RIPARTIZIONE IGIENE E SANITA'

N. 6933 prot.gen. , 10/11/79 con la quale si è

espresso parere , IL LUCA S I N D A C O

- Vista l'istanza del 9.3.1979, prot.n.6933 prodotta
dalla Ditta [REDACTED]

[REDACTED] intesa ad ottenere il permesso di occupazione
del fabbricato ristrutturato internamente per rica-
vo di uffici, soppalco, sala esposizione, magazzino
ricambi e servizi, sito in Treviso - Viale Montegrapp
pa } Sez. D - Fog. IV° - Mapp.mn; 212-237, i cui la
vori di costruzione ebbero inizio nella seconda de-
cade del mese di luglio 1978;

- Viste le conclusioni dell'Ufficiale Sanitario sul
la visita praticata a detto stabile il 30 marzo 1979
che venne riconosciuto soddisfare a tutti i requisi-
ti voluti dalle Leggi Sanitarie e dai vigenti Regola
menti comunali;

- Vista l'attestazione del versamento della tassa di
concessione comunale, sul c/c 9/6115 dell'8.3.1979
per l'importo di L. 22.500.=, come prefisso dalla
Legge n. 3 dell'8.11.1979;

- Visto che in data 9.11.1978 è stato registrato al
n. 2711 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso il
certificato di collaudo di cui la Legge 5.11.1971

RIPARTIZIONE A UTILITY

che il fabbricato ad uso uffici, seppalco, sala esposizione, magazzino ricambi, e servizi, possa essere occupato a decorrere dal 30 marzo 1979.

Treviso, 7 aprile 1979.

Il SINDACO



del fabbricato ripartizione per uffici, seppalco, magazzino ricambi e servizi, sito in Treviso - Viale Montebello

pa. 3. Sec. D - Pog. IV - Map. m. 212-237, 1 cui in veri di costruzione e piano nella seconda decade del mese di luglio 1978;

- Vista le conclusioni dell'Ufficio Sanitario e in vista praticata a detto stabile il 30 marzo 1979 che venne riconosciuto soddisfare a tutti i requisiti previsti dalle leggi Sanitarie e dai vigenti Regolamenti comunali;

- Vista l'attestazione del versamento della tassa di concessione comunale, sul c/c 9/6117 dall'8.3.1979 per l'importo di L. 22.500.=-, come previsto dalla legge n. 3 dell'8.11.1978;

- Vista che in data 9.11.1978 è stato registrato al n. 2711 dell'Ufficio del Genio Civile di Treviso il certificato di collaudo di cui la legge 2.11.1971



COMUNE DI TREVISO

UFFICIO DI IGIENE E SANITA'

follicole ristrutturato intonacamente
ISPEZIONE alla casa di nuova costruzione, in parte rifatta, ampliata,
per nuovi uffici e soffitti
restaurata di proprietà [REDACTED]

- viale Montebelluna*
- 1) Data dell'inizio dei lavori *18.7.1978*
 - 2) Civile - Operaia - Colonica - Numero dei locali *nuovo fabbricato! Solo espressioni + 2 uffici + soggiorno + cucina + toilette + bagno + veranda + terrazza + giardino*
 - 3) I muri di che materiale sono costruiti? *mattoni e cemento* Spessore? *ca. 40 cm*
sono intonacati? *Sì* Stato d'asciuttezza? *buono*
 - 4) Il pavimento del piano terreno è sopraelevato dal piano stradale e dal terreno circostante?
di metri?
 - 5) Altezza a netto dei piani? m. *3*
 - 6) I pavimenti di che materiale sono costruiti? *mosaico - linoleum*
 - 7) La superficie di aereazione e di illuminazione risponde al disposto dell'art. 48 del Regolamento di Igiene? *Sì*
 - 8) Le scale di che materiale sono costruite? *cemento e legno*
 - 9) Le latrine ed i pozzi neri rispondono alle norme volute dagli art. 52 - 53 - 54 - 64 e 65 del Regolamento di Igiene? *Sì, in parte niste, senza fossi*
 - 10) La cucina è munita di focolato con cappa e camino fin sopra il tetto? *Sì*
 - 11) Gli acquai hanno pareti sovrastanti rivestite di materiale impermeabile e sono muniti di pozzetto per la raccolta di liquidi immondi? *Sì*
 - 12) La casa è dotata di acqua condotta o di pozzo Northon? qual'è la distanza dal più prossimo pozzo nero?
 - 13) Quale profondità ha il pozzo Northon?
 - 14) A quale uso è adibito il solaio?
 - 15) Riscaldamento? *centralizzato*
 - 16) La stalla è bene aereata ed illuminata? Ha il pavimento di materiale impermeabile?
Quanti capi è destinata ad ospitare? N. Qual'è la sua cubatura?
 - 17) La concimaia risponde ai requisiti voluti dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento generale per l'igiene del lavoro 14 aprile 1927 N. 530?

Treviso, li *20-3-* 19 *79*

I VIGILI SANITARI

Conclusioni dell' Ufficiale Sanitario

Visto il retroesteso verbale di ispezione al fabbricato ristrutturato internamente per ricavo di uffici e soppalco.
di proprietà della Ditta sito in Viale Montegrappa
constatato che:

- a) le opere in muratura sono convenientemente asciutte;
- b) non vi è difetto di aria e luce;
- c) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e degli altri rifiuti domestici avviene in modo da non inquinare il sottosuolo ed il terreno in genere, secondo le norme del vigente Regolamento locale d'Igiene;
- d) le latrine, gli acquai, i bagni sono dotati di scarichi collocati e costruiti in modo da evitare esalazioni, infiltrazioni e dispersioni comunque dannose;
- e) l'acqua potabile vi è garantita da cause di inquinamento;
- f) non vi è altra causa manifesta di insalubrità;
- g) sono state osservate le altre più particolari prescrizioni fatte dai vigenti Regolamenti d'Igiene e Polizia Urbana.

Il sottoscritto giudica la detta casa in condizione tale da poter essere abitata dal giorno 30 marzo 1979
..... e propone al Sindaco che sia rilasciata la prescritta licenza per poterla abitare.

Treviso 7 aprile 1979



L'UFFICIALE SANITARIO

C. Ricci



DITTA: [REDACTED] Viale
Montegrappa 27/B - Treviso -

LAVORI: di ristrutturazione interna sul fondo censi-
to in Catasto - Sez. D - Foglio 4° - mapp.
n° 212 - 237;

CONCESSIONE EDILIZIA: in data 18 luglio 78 Prot. n°
12193 - C.E. n° 45/15-78;

DENUNCIA AL GENIO CIVILE DI Treviso - in data 27/9/78
riscontrata il 28/9/78 al n° 2711;

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI: arch. Roberto Fon-
tana - Treviso -

CALCOLATORE: ing. Giorgio Pizzinato - Treviso -

IMPRESA: Brandolin geom. Francesco - Treviso -

COLLAUDO STATICO

Incarico di collaudo statico - affidato al sotto-
scritto Dott. ing. Alberto Sartori di Treviso - in
data 20/10/78;

Data della visita di collaudo ed intervenuti - il
sottoscritto, in data 25/10/78, ha effettuato la vi-
sita di collaudo statico delle strutture, alla pre-
senza dell'Impresario geom. Francesco Brandolin,
del Direttore dei Lavori arch. Roberto Fontana.

Con la scorta degli elaborati progettuali esecutivi,
il sottoscritto ha proceduto alla ricognizione ge-
nerale delle opere ed all'esame dettagliato delle

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TREVISO

9 NOV 1978

112

singole strutture secondo le modalità descritte nel presente atto.

Descrizione generale delle opere - I lavori eseguiti riguardano principalmente la costruzione di un sopralco all'interno del capannone esistente realizzato con solaio in latero cemento opportunamente ancorato a travi orizzontali in profilato metallico (Poutrelles tipo HE - B).

Le strutture portanti verticali sono state pure realizzate con profilati metallici e trovano ancoraggio al piede in plinti di fondazione in cemento armato gettato in opera.

Materiali impiegati:

- a) calcestruzzi di cemento R'bk 250;
- b) ferro acciaioso Fe B 38;
- c) ghiaia e sabbia di cava.

Descrizione delle strutture:

- a) strutture di fondazione: Le strutture di fondazione sono tutte a plinti isolati in calcestruzzo di cemento armato;
- b) strutture in elevazione: Le strutture verticali orizzontali come ripeto, sono costituite in genere da Poutrelles tipo HE - B di dimensioni diverse.

Controlli eseguiti: Il sottoscritto ha eseguito du-

rante la visita e successivamente i seguenti controlli sulle strutture:

- a) verifica della corrispondenza dell'opera ai disegni progettuali ed agli elaborati esecutivi di calcolo che risultano regolarmente redatti, con controlli dimensionali delle strutture;
- b) verifica qualitativa delle strutture, le quali sono risultate eseguite a regola d'arte; in particolare non sono state riscontrate lesioni, cedimenti od altri vizi esecutivi;
- c) verifica analitica delle massime sollecitazioni in alcune strutture, le quali sono risultate ben dimensionate in relazione ai valori ammissibili delle sollecitazioni per il calcestruzzo e per l'acciaio impiegati.

Tutto ciò premesso; e considerato che l'Impresario e il Direttore dei Lavori hanno confermato al sottoscritto per quanto non è ispezionabile la rispondenza tra gli elaborati esecutivi e lo stato di fatto ed in particolare per quanto riguarda la disposizione delle armature nelle strutture, e la loro qualità dei materiali impiegati.

VISTI - i risultati positivi delle verifiche e delle prove eseguite.

ACCERTATO che le opere sono state realizzate in con

formità al progetto esecutivo e che la loro esecuzione non ha minimamente compromesso la staticità del fabbricato esistente, il sottoscritto collaudatore

C E R T I F I C A

che le strutture in c.a. sopra descritte, relative alla ristrutturazione interna in comune di Treviso - Sez. D - Foglio 4° - mapp. n° 212 - 237 per conto della [REDACTED] eseguiti dall'Impresa Brandolin Geom. Francesco di Treviso, sono collaudabili, per i fini cui sono state destinate come in effetti con il presente atto le

C O L L A U D A

ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 51 del R.D. 16 novembre 1939 n° 2229.-

Treviso, li 30/10/78

L'INGEGNERE COLLAUDATORE

ALBERTO SARTORI INGEGNERE